



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Estado de São Paulo

CNPJ. 45.128.816/0001-33

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
11855.3550001/24-00	0	MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - SP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTO	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
1.	CONSTRUÇÃO DE UBS	2.999.803,60	% Período:	4,60%	9,15%	6,76%	10,07%	10,18%	11,27%	13,00%	7,45%	6,39%	7,89%	6,12%	7,11%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.958,73	% Período:	100,00%											
1.2.	MURO DE ARRIMO	197.415,02	% Período:	35,00%	65,00%										
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	146.090,22	% Período:	60,00%	40,00%										
1.4.	FECHAMENTO	110.821,23	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
1.5.	INFRAESTRUTURA	125.189,47	% Período:	80,00%	20,00%										
1.6.	SUPERESTRUTURA	286.944,41	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.7.	ALVENARIA	181.717,26	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
1.8.	COBERTURA	191.510,51	% Período:	100,00%											
1.9.	PISOS	27.648,27	% Período:	60,00%	40,00%										
1.10.	REVESTIMENTOS	407.821,94	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.11.	ESQUADRIAS	163.131,58	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%					
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	268.820,57	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	99.859,69	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
1.14.	PINTURA	157.124,20	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.15.	COBERTURA ESTACIONAMENTO	182.186,03	% Período:	20,00%				30,00%	50,00%						
1.16.	PISO EXTERNO	140.091,66	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.17.	PERGOLADOS E APARELHOS	35.574,22	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.18.	PAISAGISMO	45.264,71	% Período:	30,00%	70,00%										
1.19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	163.633,88	% Período:	40,00%	60,00%										
Total: R\$ 2.999.803,60			%:	4,60%	9,15%	6,76%	10,07%	10,18%	11,27%	13,00%	7,45%	6,39%	7,89%	6,12%	7,11%
Período:	Repassse (R\$):	127.265,16	253.117,47	187.058,40	278.446,83	281.637,50	311.602,54	359.495,96	205.949,32	176.612,84	218.145,71	169.340,73	196.698,54		
	Contrapartida (R\$):	10.788,82	21.457,88	15.857,76	23.605,16	23.875,64	26.415,91	30.476,04	17.459,23	14.972,24	18.493,17	14.355,75	16.675,00		
Acumulado:	Investimento (R\$):	138.053,99	274.575,34	202.916,16	302.051,99	305.513,14	338.018,45	389.972,00	223.408,55	191.585,08	236.638,87	183.696,49	213.373,54		
	%:	4,60%	13,76%	20,52%	30,59%	40,77%	52,04%	65,04%	72,49%	78,87%	86,76%	92,89%	100,00%		
Acumulado:	Repassse (R\$):	127.265,16	380.382,63	567.441,03	845.887,86	1.127.525,36	1.439.127,90	1.798.623,86	2.004.573,18	2.181.186,02	2.399.331,73	2.568.672,46	2.765.371,00		
	Contrapartida (R\$):	10.788,82	32.246,70	48.104,46	71.709,62	95.585,26	122.001,17	152.477,21	169.936,44	184.908,68	203.401,85	217.757,60	234.432,60		
Acumulado:	Investimento (R\$):	138.053,99	412.629,33	615.545,49	917.597,48	1.223.110,62	1.561.129,07	1.951.101,07	2.174.509,62	2.366.094,70	2.602.733,57	2.786.430,06	2.999.803,60		
	%:	4,60%	13,76%	20,52%	30,59%	40,77%	52,04%	65,04%	72,49%	78,87%	86,76%	92,89%	100,00%		

TABAPUÃ - SP
Local
segunda-feira, 13 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSIMAR NASCIMENTO RODRIGUES
CREA/CAU: 5.070.631.604 - SP
ART/RRT: 2620242173079